(주)지에프에스 (GFS Co., Ltd.) | GS25 신선식품 전용 제조공장

# 성형 5구역: 삼각김밥(더큰) 일일 작업지시서

문서번호: GFS-WO-20261106-BIGSAMGAK | 기준자료: 2026-11-06 성형장 최신 타임테이블 (1001) 확정본 | 운영: 1일 2교대 (2편+1편)

| 작 성 | 검 토 | 승 인 | 공장장 |
|---|---|---|---|
| | | | |

일일 총 생산계획
**16,430 ea (2편 8,557ea + 1편 7,873ea)**

라인 가동 시간대
**08:30 ~ 23:42 (15시간 12분 가동)**

라인 생산속도 (UPH / 분당)
**목표 3,000 ea/h (소인화 1,800~2,300 ea/h, 분당 32.6개)**

소인화 투입인원
**2~3명 (조기 가동 지원 인원 포함)**

공정 책임자
**더큰삼각 조장**

| NO | 구분 | 작업시간 | 유형 | 지시 제품명 (규격/스펙) | 지시수량 | 소요시간 | 작업인원 | 주요 원부자재 배합 기준 (BOM) | HACCP & CCP 핵심 관리기준 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2편 | 08:30 ~ 09:11 | 생산 | 풀)청양참치마요 (조기작업) | 1,242 ea | 41.4분 | 3명 | 더큰조미밥 110g, 청양참치마요토핑 40g, 대형김 | 대용량 150g 정량 계량 | ☐ |
| 2 | 2편 | 09:26 ~ 10:42 | 생산 | 풀)참치김치 | 2,281 ea | 76.0분 | 2명 | 조미밥 110g, 김치참치토핑 40g, 김 | 김치 수분 누수 방지 | ☐ |
| 3 | 2편 | 10:57 ~ 11:32 | 생산 | 풀)소불고기 | 1,053 ea | 35.1분 | 3명 | 조미밥 110g, 소불고기토핑 40g, 김 | 불고기 가열 중심온도 확인 | ☐ |
| 4 | 2편 | 11:47 ~ 12:09 | 생산 | 편스)진또더맵싹갈비 | 682 ea | 22.7분 | 2명 | 조미밥, 맵싹갈비토핑 40g, 김 | 매운맛 양념 규격 준수 | ☐ |
| 5 | 2편 | 12:24 ~ 12:39 | 생산 | 편스)진또계란프라이짜장 | 462 ea | 15.4분 | 3명 | 짜장밥 110g, 미니후라이토핑, 김 | 계란후라이 온전도 확인 | ☐ |
| 6 | 2편 | 12:44 ~ 13:44 | 휴게 | 중식 및 라인 1차 소독 | – | 60분 | 교대 | 작업대 및 밥 공급 호퍼 세척 | 청결도 유지 | ☐ |
| 7 | 2편 | 13:59 ~ 15:33 | 생산 | 풀)스팸김치볶음밥 (★대량) | 2,837 ea | 94.6분 | 3명 | 스팸김치볶음밥 110g, 통스팸토핑 40g, 김 | 스팸 두께 및 위치 점검 | ☐ |
| 8 | 1편 | 15:48 ~ 17:19 | 생산 | 풀)스팸김치볶음밥 (★야간대량) | 2,744 ea | 91.5분 | 3명 | 스팸김치볶음밥 110g, 통스팸 40g, 김 | 분당 38.3개 최고속 가동 | ☐ |
| 9 | 1편 | 17:34 ~ 17:57 | 생산 | 편스)진또더맵싹갈비 | 713 ea | 23.8분 | 2명 | 조미밥, 맵싹갈비토핑, 김 | 금속검출기 정상 통과 | ☐ |
| 10 | 1편 | 18:12 ~ 18:28 | 생산 | 편스)진또계란프라이짜장 | 493 ea | 16.4분 | 3명 | 짜장밥, 계란후라이토핑, 김 | 포장지 결합 상태 점검 | ☐ |
| 11 | 1편 | 18:33 ~ 19:03 | 휴게 | 석식 | – | 30분 | 교대 | 식사 및 휴식 | 온도 관리 | ☐ |
| 12 | 1편 | 19:18 ~ 19:51 | 생산 | 풀)소불고기 | 1,015 ea | 33.8분 | 3명 | 조미밥 110g, 소불고기 40g, 김 | 불고기 토핑 누출 방지 | ☐ |
| 13 | 1편 | 20:06 ~ 20:46 | 생산 | 풀)청양참치마요 | 1,212 ea | 40.4분 | 3명 | 조미밥, 청양참치마요, 김 | 참치 품온 관리 | ☐ |
| 14 | 1편 | 21:01 ~ 21:57 | 생산 | 풀)참치김치 | 1,696 ea | 56.5분 | 2명 | 조미밥, 참치김치토핑, 김 | 완제품 외관 전수 선별 | ☐ |
| 15 | 1편 | 22:12 ~ 23:42 | 청소 | 더큰삼각 기계 완전 분해 청소 및 조립 소독 | – | 90분 | 전원 | 대형 몰드 온수 분해 소독, 바닥 살균 세척 | 마감 청소 점검표 완료 | ☐ |

**[현장 필수 준수사항]** 1. 매 품목 교체 시 알레르기 유발물질 교차오염 방지용 알코올 70% 세척 필수 | 2. 금속검출기(Fe 2.0mm, SUS 3.0mm) 매 30분 주기 테스트 | 3. 품온 기준 10°C 이하 엄수 (가열육 중심온도 ≥75°C)

발행: GFS 제조생산관리 ERP 시스템 (자동 타임테이블 연계)