(주)지에프에스 (GFS Co., Ltd.) | 편의점 GS25 신선식품 전용 제조공장

성형 7구역: 햄버거 조립 및 포장 일일 작업지시서

문서번호: GFS-WO-20261128-BURGER | 발행일자: 2026년 11월 28일 (오전 10시 수주 확정 연동) | 구분: 1일 2교대 (2편+1편)

결재	작성 (생산관리)	검토 (공정반장)	승인 (공장장)

담당 라인 / 작업장
성형장 / 햄버거 라인

표준 가동 속도 (UPH)
UPH 1,200 ea/h

1일 총 생산목표량
3,421 ea

총 가동 소요시간
2시간 52분 (2편 1h17m + 1편 1h35m)

투입 인원 및 책임자
6명 (번즈 투입 1명, 패티/치즈 2명, 소스/양상추 2명, 자동포장 1명) (햄버거 조장)

No	차수	가동 시간대	구분	생산 품목명 (규격)	지시수량	소요시간	BOM 투입 원료 및 전처리 연계품목 (Recipe)	중점 품질/HACCP CCP 기준	확인
1	2편	08:00 ~ 08:26	생산	빅)내슈빌핫치킨버거 (★메인)	521 ea	26분 03초	참깨번즈, 스파이시치킨패티, 코울슬로	치킨패티 튀김 심온 75°C 확인	☐
2	2편	08:26 ~ 08:43	생산	베이컨치즈버거	333 ea	16분 39초	버거번즈, GS포크패티, 전지베이컨, 치즈	치즈 용융 상태 및 패티 결합	☐
3	2편	08:43 ~ 08:55	생산	치즈버거	232 ea	11분 36초	번즈, 비프패티, 체다슬라이스치즈, 피클	피클 정량 2개 투입	☐
4	2편	08:55 ~ 09:03	생산	하와이안버거	160 ea	8분 00초	번즈, 패티, 구운파인애플슬라이스	파인애플 오븐 구이 상태	☐
5	2편	09:03 ~ 09:12	생산	밥바)김자반무스비	188 ea	9분 24초	김자반밥, 스팸구이, 계란말이	사각 무스비 래핑 밀착도	☐
6	2편	09:12 ~ 10:12	휴게	중식 및 번즈 토스터기 클리닝	–	60분	토스터 벨트 브러싱, 소독	탄화물 전무 확인	☐
7	1편	10:12 ~ 10:40	생산	빅)내슈빌핫치킨버거	567 ea	28분 21초	핫치킨패티, 내슈빌핫소스, 번즈	소스 도포량 균일성	☐
8	1편	10:40 ~ 11:00	생산	베이컨치즈버거	400 ea	20분 00초	패티, 베이컨구이, 체다치즈	베이컨 탈락 방지 포장	☐
9	1편	11:00 ~ 11:14	생산	치즈버거	277 ea	13분 51초	번즈, 패티, 치즈, 양파	금속검출기 정상 통과	☐
10	1편	11:14 ~ 11:25	생산	하와이안버거	225 ea	11분 15초	패티, 파인애플구이, 데리소스	완제품 외관 높이 규격	☐
11	1편	11:25 ~ 11:40	생산	밥바)김자반무스비	295 ea	14분 45초	김자반밥, 스팸스틱, 계란지단	무스비 모서리 실링 확인	☐
12	1편	11:40 ~ 12:00	청소	햄버거 라인 최종 마감 세척	–	20분	자동 버거 래핑기 세척 소독	마감 점검 서명	☐
[성형장 / 햄버거 라인] 11월 28일 당일 합계 총 생산목표					**3,421 ea**	**2시간 52분**	**※ 전처리실 4시간 선행 조리 완료품 필수 검수 후 투입**		

■ **현장 준수수칙:** ① 품목 교체 시 10분 라인 청소 및 알코올 70% 벨트 소독 철저 ② 30분 주기 금속검출기(Fe 2.0mm, SUS 3.0mm) 테스트 통과 ③ 성형 품온 15°C 이하 유지